BOM PROVISIONAL: Laboratorio de Transitorios RC

Sujeto a Confirmación de Inventario y Equipo Institucional

1. Esquema de Rotación Propuesto

Dado el inventario preliminar de **5 Osciloscopios** para aproximadamente **9 Grupos**:

- **Rotación I:** Grupos 1 al 5 en estaciones de Osciloscopio. Grupos 6 al 9 en ensamblaje, medición manual con multímetro y cálculos teóricos.
- **Rotación II:** Intercambio total de puestos.

2. Lista de Materiales (BOM) Candidata

Ítem	Cant. Grupo	Total (9 G)	Especificación Pendiente	Stock
Batería 9V	1	9	Tipo, conector y estado de carga real.	☐ Pendiente
Conmutador SPDT	1	9	Verificación de contacto para evitar corto.	☐ Pendiente
Resistor $10\,\mathrm{k}\Omega$	1	9+	Tolerancia, $1/4\,\mathrm{W}$.	☐ Pendiente
Resistor $22\,\mathrm{k}\Omega$	1	9+	Tolerancia, $1/4\,\mathrm{W}$.	☐ Pendiente
Capacitor Electrol.	1	9+	$470\,\mu\mathrm{F}$. Voltaje máx $> 16\,\mathrm{V}$.	☐ Pendiente
Osciloscopio	-	**5 máx**	Confirmar sondas funcionales y disparo.	☐ Pendiente
Multímetro Digital	1	9	Cables en buen estado.	☐ Pendiente

Protocolo de Validación de Viabilidad

La sesión física no se confirmará hasta auditar:

1. Tasa de Muestreo: Que el osciloscopio disponible posea bases de tiempo lo suficientemente amplias (segundos/división) para observar una carga lenta de ~ 25 a ~ 50 segundos.
2. Aislamiento: Que la referencia de masa de las sondas no cortocircuite la alimentación del circuito RC.